

分類	チェック項目	チェック内容(注意点)	担当者	
			着手時	検図者 完了時
定寸装置				
レーザ	セットアップ内容:ON CLOSE ハート図に明記			
機種別				
KC500	GWロータリダイヤ駆動モータ	足取付けの事		
3RG450	非NC機トラバースレスのダイヤ交換用近接取付け	近接手配		
	3RG450T, 3RG450Aか?	ペンダント操作盤にしたか		
	ベルト切れ検出(カウンター方式か)	仕様書確認の事		
1M350	サーキットブレーカ容量チェック	1M350のチャック(5A)		
KC	KC 上切り込みα6か?	KC標準操作盤ブラケット使用不可		
	制御盤補強板あるか?	KC制御盤寸法チェック		
	KC ロータリトラバースの場合 取付け位置注意	モータが当たる		
	KC用接続箱と制御盤の穴位置は正しいか	寸法確認		
客先仕様	付帯設備の接続メコン仕様か?	クレーン関係、搬送装置、他		
	近接SWの型番(コネクタタイプか?)	客先仕様確認		
	前後インターロック	仕様チェック		
	ボックスファンORクーラの指定あるか	客先仕様確認		
	海外輸出機の場合、規格OKか	アメリカ:仕様確認(UL・NEMA)		
		カナダ:CSA		
		ヨーロッパ:CE		
		中国:CCC		
	近接スイッチの型式、○か□か	仕様確認		